

# 台州市人民政府办公室文件

台政办发〔2018〕75号

---

## 台州市人民政府办公室关于印发 台州市生活污水处理设施建设三年攻坚行动 方案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：

《台州市生活污水处理设施建设三年攻坚行动方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

台州市人民政府办公室

2018年11月24日

（此件公开发布）

# 台州市生活污水处理设施建设三年攻坚行动方案

为贯彻落实习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，续写“八八战略”生态篇章，狠抓生活污水处理设施项目攻坚，坚决打赢打好生活污水治理攻坚战，确保安全稳定处理和清洁排放，进一步提高生态环境质量，特制定本行动方案。

## 一、指导思想

深刻认识新形势下生活污水治理工作的重要性和紧迫性，提高政治站位，精准科学施策，以改善水生态环境质量为核心，坚持科学治污和清洁排放，坚持近期与远期相结合、新建与改造相结合、能力提升与雨污分流相结合，加强源头治理、系统治理、长效治理，加快补强治污基础设施短板，着力提高水环境质量，回应人民群众保护美好家园期盼，奋力建设新时代美丽台州。

## 二、工作目标

开展生活污水处理设施建设三年攻坚，合理优化厂网空间布局和建设时序，全力实施能力提升和提标改造、主干管网和污水泵站建设、区块截污纳管和“污水零直排区”建设等重点项目，注重统筹共享和源头减污，加强节约用水和雨污分流，严格各类工商业单位污水达标纳管；到2020年底，基本实现“重点区块零直排、主干管网全覆盖、处理能力相匹配、污水排放准Ⅳ类”的目标。

### 三、重点任务

计划总投入 140 亿元，其中：新建（扩建）21 座生活污水处理设施，全面执行生活污水排放“台州准 IV 类”和“浙江标准”，新增处理能力 64 万吨/日，总能力增至 172 万吨/日，满足生活污水处理需求；2020 年计划再启动建设 9 座污水处理设施，新增处理能力 30.5 万吨/日，总处理能力达到 200 万吨/日左右；提标改造 15 座生活污水处理设施，已开工项目达到“台州准 IV 类”出水，新开工项目实现“浙江标准”排放，有效弥补河网生态补水不足，积极拓展中水回用范围；新建、改造污水主干管网 1000 公里以上，新建 14 座配套污水泵站，达到污水主干管网全覆盖，彻底消除区域处理能力不匹配现象，实现成环联网、稳定输送；以“污水零直排区”建设为重点，全面开展城市建成区污水管网排查、改造，突出老旧小区、城中村、城郊结合部等重点区块，基本实现居住小区和各类工商业等其他类排污单位的雨污分流改造，实现城区 209.5 平方公里范围的重点区块精细化截污纳管，彻底消除截污空白区，完成阶段性目标任务。

（一）加快生活污水处理能力建设。一要确保 21 个新建（扩建）项目按时完成建设，具体为：椒江前所污水处理厂改扩建工程，黄岩江口污水处理厂二期和三期扩建工程、院桥污水处理厂二期工程、宁溪污水处理厂扩建工程，路桥滨海污水处理厂二期和三期扩建工程，临海城市污水处理厂扩（迁）建工程（一期、二期）、白水洋污水处理厂扩建工程、杜桥污水处理厂扩建工程

（二期），温岭东部北片污水处理厂二期工程、东部南片污水处理厂二期工程，玉环干江污水处理厂，天台凯发新泉污水处理厂三期扩建工程、苍山污水处理厂、平桥污水处理厂二期扩建工程，仙居污水处理二期工程、白塔污水处理二期工程、横溪污水处理二期工程，三门县城污水处理厂三期扩建工程。二要根据实际运行情况，2020年计划再启动建设9座生活污水处理设施，具体为：椒江污水处理四期工程，黄岩江口污水处理四期工程，临海杜桥污水处理三期工程、江南污水处理二期工程，温岭西北片区污水处理工程，玉环干江污水处理二期工程、沙门污水处理二期工程，天台苍山污水处理二期工程，三门健跳污水处理二期工程。

（二）加快污水处理设施提标改造。一是完成7个“台州准IV类”提标改造工程建设，具体为：黄岩宁溪，临海江南、小芝、白水洋，温岭观岙、东部南片、东部北片等污水处理厂。二是完成8个“浙江标准”改造工程建设，具体为：临海杜桥、涌泉、沿江、河头、括苍、桃渚、永丰，温岭泽国等镇级污水处理厂。其余纳入新建（扩建）项目同步完成。

（三）加快主干管网和配套泵站建设。一是新建污水主干管网741.2公里，力争超额完成，具体为：椒江（含台州经济开发区）39.5公里、黄岩59.7公里、路桥69公里、台州湾产业集聚区23公里、临海125公里、温岭130公里、玉环88公里、天台80公里、仙居57公里、三门70公里。二是改造污水主干管网261.2公里，具体为：椒江（含台州经济开发区）27公里、黄岩32.3

公里、路桥 37 公里、临海 40 公里、温岭 40 公里、玉环 22.2 公里、天台 19 公里、仙居 22 公里、三门 21.7 公里。三是新建 14 座污水泵站，具体为：椒江现代大道 22#泵站、大环线污水泵站，路桥滨海 3#、4#、5#污水泵站，临海城区 2#、4#、5#污水泵站，玉环城北片区 1#、2#污水泵站，三门高枧、枫坑工业园区、沙柳区块、永丰工业园区提升泵站。

（四）加强精细化截污纳管。全力开展“污水零直排区”建设，全面排摸普查城区污水管网，突出老旧小区、城中村、城郊结合部等重点区块，坚持生活小区“污水零直排”示范开路，抓好雨污分流改造、破损管网修复和工商业排污单位达标纳管等精细化截污纳管工作，按轻重缓急、分区分类组织实施。计划全市城市建成区内完成 185 平方公里范围内的重点区块精细化截污纳管（其中玉环市、天台县、仙居县、三门县至 2020 年完成“污水零直排区”建设，其余按计划至 2022 年完成），具体为：椒江（含台州经济开发区）完成 28.8 平方公里、黄岩 21.2 平方公里、路桥 25 平方公里、临海 22.5 平方公里、温岭 17.5 平方公里、玉环 19.2 平方公里、天台 20 平方公里、仙居 17.6 平方公里、三门 13.2 平方公里。建成区外按《台州市“污水零直排区”建设行动方案》组织实施。

#### 四、工作要求

（一）落实工作责任。加快生活污水处理设施建设，推进“污水零直排区”建设，是打好污染防治攻坚战的重要内容，是当前

我市乃至我省的一项重要政治任务。各级政府、各有关部门要切实加强项目建设的组织领导和统筹谋划，搞好顶层设计，理顺体制机制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓；要咬定目标、压实责任，全面分解落实工作任务，层层抓落实；要建立健全协调推进机制，定期会商、分析解决问题，确保项目顺利推进。

（二）细化工作措施。要坚持问题导向和效果导向，按照“工作项目化、项目目标化、目标责任化”的要求，围绕抓好项目落实，制订污水处理设施建设和区块“污水零直排”的具体实施方案，细化工作措施，强化质量管理，明确项目进度、时间节点和责任清单，挂图作战、全力攻坚，确保按时保质完成。要开展污水处理能力匹配和源头减污分析研究、规划调整，建立运行负荷率预警机制，保持合适的运行负荷和区域平衡，适时动态调整年度建设目标任务，确保污水处理能力持续适度超前。

（三）严格督查考核。要建立项目进度动态跟踪和督查机制，每月汇总项目进展，定期开展督查通报，针对重点项目和进度滞后项目不定期开展专项督查，直至约谈、问责。污水处理设施和“污水零直排区”建设纳入市对县（市、区）相关考核。

原《台州市污水处理设施建设三年行动方案》（台政办函〔2017〕95号）不再执行。

附件：1. 市区生活污水处理设施（2018—2020年）建设项目汇总表

2. 县（市）生活污水处理设施（2018—2020年）建设项目汇总表

附件 1

## 市区生活污水处理设施（2018—2020 年）建设项目汇总表

计划年限 及区块	内容	项目名称	污水处理厂建设 和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
2018 年 计划	椒江区		开工建设椒江前所污水处理厂改扩建工程（3.05 万吨/日，浙江清洁排放标准）和一期提标改造工程（1.95 万吨/日，浙江清洁排放标准）。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成枫南东路污水压力管迁建工程（台州湾产业集聚区椒江分区辖区）、7#泵站进出污水管线连接工程及九塘区块污水配套管线工程约 5.7 公里（约 6000 万元）</li> <li>2. 双水路（路桥界—东环大道）道路工程 1.2 公里（1200 万元）</li> <li>3. 白云山路南延道路工程 4 公里（2000 万元）</li> <li>4. 教七路管网建设 3 公里（900 万元）</li> <li>5. 完成污水主干管改造 6 公里（1200 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成海门街道文欣苑小区零排放改造工程。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	黄岩区		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成黄岩江口污水处理厂二期扩建工程（4 万吨/日，台州准 IV 类标准）和一期提标改造工程（8 万吨/日，台州准 IV 类标准）。</li> <li>2. 开工建设院桥污水处理厂二期工程（4 万吨/日，台州准 IV 类标准）。</li> <li>3. 完成宁溪污水处理厂提标改造工程（0.2 万吨/日，台州准 IV 类标准）。</li> <li>4. 启动宁溪污水处理厂扩建工程（0.3 万吨/日，台州准 IV 类标准）。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 北洋一茅畚新建管网 2.5 公里（600 万元）</li> <li>2. 东官河沿线污水管网（一段）4 公里（1200 万元）</li> <li>3. 老东城开发区新增污水管线 5 公里（500 万元）</li> <li>4. 院桥镇西二级管网工程 1.6 公里（160 万元）</li> <li>5. 高桥二级管线（二期二段）4 公里（400 万元）</li> <li>6. 宁溪污水管线十四期、十五期 3 公里（300 万元）</li> <li>7. 轻化园区电镀企业专管 3.4 公里（350 万元）</li> <li>8. 临古一头陀新建管网 2 公里（800 万元）</li> <li>9. 完成污水主干管改造 6.3 公里（1260 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成西城街道玉兰新村零排放改造工程。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>



项目名称 内容 计划年限 及区块		污水处理厂建设 和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
2018年 计划	路桥区	完成路桥滨海污水处理厂二期扩建工程（4万吨/日，台州准Ⅳ类标准）。	1. 滨海污水处理二期金清、蓬街镇一二级管网工程新建管网 11.5 公里（5000 万元） 2. 完成路桥一二级污水管网扩面工程污水管网建设 17.5 公里（1.2 亿元） 3. 完成污水主干管改造 10 公里（2000 万元）	1. 完成路北街道金宸花园小区零排放改造工程。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。
	台州湾产业集聚区		完成污水主干管 5 公里（600 万元）	完成“污水零直排区”建设年度任务。
2019年 计划	椒江区	基本完成椒江前所污水处理厂改扩建工程（3.05万吨/日，浙江清洁排放标准）和一期提标改造工程（1.95万吨/日，浙江清洁排放标准）。	1. 中山西路西延（教七路—台州大道）道路工程 1.6 公里（800 万元） 2. 教七路（规划路—四号路）道路工程 1.2 公里（随道路进度同步建设）（800 万元） 3. 双水路（机场路—三才泾）道路工程 1 公里（随道路进度同步建设）（1000 万元） 4. 乌石路（82省道—乌石路）道路工程 1 公里（1000 万元） 5. 洪家北环线（内环路—永宁河）道路工程 0.8 公里（800 万元） 6. 完成椒江（含台州经济开发区）污水管网建设 5 公里（600 万元） 7. 完成污水主干管改造 10 公里（1000 万元）	1. 完成城区 14.4 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。
	黄岩区	1. 建成院桥污水处理厂扩建工程（4万吨/日，台州准Ⅳ类标准）。 2. 动工建设黄岩江口污水处理厂三期扩建工程（4万吨/日，浙江清洁排放标准）。 3. 基本完成宁溪污水处理厂扩建工程（0.3万吨/日，浙江清洁排放标准）。	1. 高桥—院桥新建管线 3.2 公里（1000 万元） 2. 二环南路（二环西路以西）污水管网 4.5 公里（2500 万元） 3. 劳动南路延伸段 4.2 公里（900 万元） 4. 二环西路南沿管线 0.6 公里（150 万元） 5. 东官河沿线污水管网（二段）5 公里（1500 万元） 6. 县前街东延 1 公里（100 万元） 7. 永宁江大道污水管线 2.5 公里（250 万元） 8. 完成污水主干管改造 15 公里（1500 万元）	1. 完成城区 10.6 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。

项目名称 内容		污水处理厂建设 和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
计划年限 及区块				
2019年 计划	路桥区	启动建设路桥滨海污水处理厂三期工程（6万吨/日，浙江清洁排放标准）。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 滨海污水处理二期金清、蓬街镇一二级管网工程新建管网 10 公里（5000 万元）</li> <li>2. 完成路桥一二级污水管网扩面工程污水管网建设 15 公里（1.1 亿元）</li> <li>3. 启动滨海 3#泵站（15 万 m<sup>3</sup>/d，2000 万元）</li> <li>4. 启动滨海 4#泵站（4 万 m<sup>3</sup>/d，1500 万元）</li> <li>5. 启动滨海 5#泵站（12 万 m<sup>3</sup>/d，2500 万元）</li> <li>6. 完成污水主干管改造 17 公里（1200 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 12.5 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	台州湾产业集聚区		完成污水主干管 10 公里（1000 万元）	完成“污水零直排区”建设年度任务。
2020年 计划	椒江区	启动椒江污水处理厂改扩建及配套工程（四期）前期（暂定 10 万吨/日，浙江清洁排放标准）。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水主干管新建 10 公里（2000 万元）</li> <li>2. 完成污水主干管改造 11 公里（1100 万元）</li> <li>3. 完成现代大道主管网 5 公里（1000 万元）</li> <li>4. 新建现代大道 22 号泵站（2000 万元）</li> <li>5. 新建大环线污水泵站（2000 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 14.4 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	黄岩区	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成黄岩江口污水处理厂三期扩建工程（4 万吨/日，浙江清洁排放标准）建设。</li> <li>2. 启动建设黄岩江口污水处理厂四期工程（4 万吨/日，浙江清洁排放标准）。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成北洋—茅畲新建管网 2.5 公里（600 万元）</li> <li>2. 高桥—院桥新建管线 2 公里（800 万元）</li> <li>3. 二环南路（二环西路以西）污水管网 4.5 公里（2500 万元）</li> <li>4. 劳动南路延伸段 4.2 公里（900 万元）</li> <li>5. 完成污水主干管改造 11 公里（1100 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 10.6 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	路桥区	基本建成路桥滨海污水处理厂三期工程（6 万吨/日，浙江清洁排放标准）。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成一二级污水管线建设 15 公里（4000 万元）</li> <li>2. 完成滨海 3#泵站（15 万 m<sup>3</sup>/d，2000 万元）</li> <li>3. 完成滨海 4#泵站（4 万 m<sup>3</sup>/d，1500 万元）</li> <li>4. 完成滨海 5#泵站（12 万 m<sup>3</sup>/d，2500 万元）</li> <li>5. 完成污水主干管改造 15 公里（1500 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 12.5 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	台州湾产业集聚区		完成污水主干管 8 公里（1000 万元）	完成“污水零直排区”建设年度任务。

附件 2

## 县（市）生活污水处理设施（2018—2020 年）建设项目汇总表

计划年限 及区块	项目名称 内容	污水处理厂建设和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
		2018 年 计划	<p>临海市</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成临海城市污水处理厂扩（迁）建工程（一期）（即江北污水处理厂迁建工程，8 万吨/日，一级 A 标准），启动台州准 IV 类出水提标改造工程。</li> <li>2. 完成江南、小芝、白水洋污水处理厂提标改造工程建设（分别为 3 万吨/日、0.1 万吨/日、0.25 万吨/日，台州准 IV 类标准）。</li> <li>3. 启动建设杜桥（2.5 万吨/日）、涌泉（0.3 万吨/日）、沿江（0.5 万吨/日）、河头（0.2 万吨/日）、括苍（0.25 万吨/日）、桃渚（0.5 万吨/日）、永丰（0.25 万吨/日）等污水处理厂浙江清洁排放标准改造工程。</li> <li>4. 启动建设临海城市污水处理厂扩（迁）建工程（二期）（8 万吨/日、浙江清洁排放标准）。</li> </ol> <p>温岭市</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 动工温岭观岙污水处理厂提标改造工程（14 万吨/日，台州准 IV 类出水标准）。</li> <li>2. 完成东部北片污水处理厂（1 万吨/日）准 IV 类提标工程。</li> <li>3. 动工建设东部南片污水处理厂（1 万吨/日，台州准 IV 类标准）提标工程。</li> <li>4. 完成东部北片污水处理厂二期工程（1 万吨/日，台州准 IV 类标准）的 50% 工程量和一期提标改造工程。</li> <li>5. 完成东部南片污水处理厂二期工程（1 万吨/日，台州准 IV 类标准）和一期提标改造工程的 50% 工程量。</li> <li>6. 重新启动泽国丹崖污水处理厂（1 万吨/日，浙江清洁排放标准）提标改造工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水管网新建 50 公里（8000 万元）</li> <li>2. 完成污水主干管改造 12 公里</li> <li>3. 完成临海市城区 5#污水提升泵站（2.3 万 m<sup>3</sup>/d，500 万元）</li> <li>4. 完成临海市城区 4#污水提升泵站（9 万 m<sup>3</sup>/d，1000 万元）</li> <li>5. 完成临海市城区 2#污水提升泵站（8.6 万 m<sup>3</sup>/d，1000 万元）</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水管网新建 52.5 公里（8000 万元）</li> <li>2. 完成污水主干管改造 12 公里（1200 万元）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成太平街道佳园东区零排放改造工程。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>	

计划年限 及区块	项目名称 内容	污水处理厂建设和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
		玉环市	完成干江污水处理厂（3万吨/日，台州准IV类标准）建设。	1. 污水管网新建45公里(6000万元) 2. 完成污水主干管改造 6.2 公里（620万元） 3. 启动建设玉环市城北片区 1#污水泵站（4100m <sup>3</sup> /d，810万元） 4. 启动建设玉环市城北片区 2#污水泵站（5000m <sup>3</sup> /d，800万元）
2018年 计划	天台县	1. 完成天台凯发新泉污水处理厂三期扩建工程（4万吨/日，台州准IV类标准）和一、二期提标改造工程（4万吨/日，台州准IV类标准）。 2. 苍山污水处理厂投入试运行（0.5万吨/日，台州准IV类标准）。	1. 污水管网新建30公里(3000万元) 2. 完成污水主干管改造5公里（500万元）	1. 完成始丰街道茅导师零排放改造工程。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。
	仙居县	1. 完成仙居污水处理二期工程(4万吨/日,台州准IV类标准)。 2. 完成白塔污水处理二期工程（0.3万吨/日，台州准IV类标准）。 3.完成横溪污水处理二期工程（0.8万吨/日，台州准IV类标准）。	1. 污水管网新建33公里(3300万元) 2. 完成污水主干管改造6公里（600万元）	1. 完成安洲街道阳光花园零排放改造工程。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。
	三门县	开工建设三门县城污水处理厂三期扩建工程（4万吨/日，浙江清洁排放标准）。	1. 污水管网新建25公里(5500万元) 2. 完成污水主干管改造 5.7 公里（570万元） 3. 开工建设高枧（上界溪—西区大道）提升泵站（200万元）	1. 完成海游街道绿洲小区零排放改造工程。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。

计划年限 及区块	项目名称 内容	污水处理厂建设和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
		2019年 计划	临海市	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成临海城市污水处理厂扩(迁)建工程一期(8万吨/日,一级A)台州准IV类标准出水提标改造工程。</li> <li>2. 完成杜桥、涌泉、沿江、河头、括苍、桃渚、永丰等污水处理厂浙江清洁排放标准提标改造工程。</li> <li>3. 开工建设临海城市污水处理厂扩(迁)建二期工程(8万吨/日,浙江清洁排放标准)。</li> <li>4. 动工建设杜桥污水处理厂扩建工程二期(2.5万吨/日,浙江清洁排放标准)。</li> </ol>
	温岭市	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成东部南片污水处理厂(1万吨/日,台州准IV类标准)提标改造工程。</li> <li>2. 完成东部北片污水处理厂二期工程项目(1万吨/日,台州准IV类标准)。</li> <li>3. 完成东部南片污水处理厂二期工程项目(1万吨/日,台州准IV类标准)。</li> <li>4. 完成泽国丹崖污水处理厂(1万吨/日,浙江清洁排放标准)提标改造工程。</li> <li>5. 完成温岭观岙污水处理厂提标改造工程(14万吨/日,台州准IV类出水标准)。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新建污水管网52.5公里(8000万元)</li> <li>2. 完成污水主干管改造13公里(1300万元)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区8.75平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	玉环市		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设污水管网33公里(4000万元)</li> <li>2. 完成污水主干管改造7公里(700万元)</li> <li>3. 完成玉环市城北片区1#污水泵站(810万)</li> <li>4. 完成玉环市城北片区2#污水泵站(800万)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区9.6平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	天台县	动工建设平桥污水处理厂二期扩建工程(1.3万吨/日,浙江清洁排放标准)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水管网新建40公里(5000万元)</li> <li>2. 完成污水主干管改造6公里(600万元)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区10平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>

计划年限及区块	项目名称 内容	污水处理厂建设和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和污水零直排区建设
		2019年计划	仙居县	
2019年计划	三门县	完成三门县城污水处理厂三期扩建工程(4 万吨/日, 浙江清洁排放标准)建设。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水管网新建 30 公里(5000 万元)</li> <li>2. 完成污水主干管改造 7 公里(700 万元)</li> <li>3. 完成高枧(上界溪—西区大道)提升泵站前期工作(200 万元)</li> <li>4. 开工建设枫坑工业园区泵站提升工程(200 万元)</li> <li>5. 开工建设沙柳区块至文化路提升泵站(200 万元)</li> <li>6. 开工建设永丰工业园区提升泵站(200 万元)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 6.6 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
2020年计划	临海市	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成临海城市污水处理厂扩(迁)建工程(二期)(8 万吨/日, 浙江清洁排放标准)。</li> <li>2. 完成杜桥污水处理厂扩建工程(二期)(2.5 万吨/日, 浙江清洁排放标准)。</li> <li>3. 启动建设杜桥污水处理厂扩建工程(三期)(暂定 2 万吨/日, 浙江清洁排放标准)。</li> <li>4. 启动建设江南污水处理厂二期工程(暂定 3 万吨/日, 浙江清洁排放标准)。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水管网新建 35 公里(2000 万元)</li> <li>2. 完成污水主干管改造 15 公里(1500 万元)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 11.25 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>
	温岭市	启动建设温岭西北片区污水处理工程(暂定 6 万吨/日, 浙江清洁排放标准)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 污水管网新建 25 公里(3500 万元)</li> <li>2. 完成污水主干管改造 15 公里(1500 万元)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成城区 8.75 平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。</li> <li>2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。</li> </ol>

计划年限 及区块	项目名称 内容	污水处理厂建设和提标改造	主干管网和污水泵站建设	精细化截污纳管和 污水零直排区建设
		2020年 计划	玉环市	1. 启动建设干江污水处理厂工程二期工程（暂定4万吨/日，浙江清洁排放标准）。 2. 启动建设沙门污水处理厂二期工程（暂定0.5万吨/日，浙江清洁排放标准）。
	天台县	启动建设苍山污水处理厂二期工程（暂定0.5万吨/日，浙江清洁排放标准）。	1. 污水管网新建10公里（2000万元） 2. 完成污水主干管改造8公里（800万元）	1. 完成城区10平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。
	仙居县		1. 污水管网新建9公里（1000万元） 2. 完成污水主干管改造9公里（900万元）	1. 完成城区8.8平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。
	三门县	1. 启动建设健跳污水处理厂二期工程（暂定0.5万吨/日，浙江清洁排放标准）。 2. 三门污水处理厂三期扩建工程（4万吨/日，浙江清洁排放标准）投入使用。	1. 污水管网新建15公里（3000万元） 2. 完成污水主干管改造9公里（900万元） 3. 完成建设枫坑工业园区泵站提升工程（200万元） 4. 完成建设沙柳区块至文化路提升泵站（200万元） 5. 完成建设永丰工业园区提升泵站（200万元）	1. 完成城区6.6平方公里范围内的重点区块排查和改造等精细化截污纳管工作。 2. 完成“污水零直排区”建设年度任务。

---

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，军分区，市监委，  
市法院，市检察院。

---

台州市人民政府办公室

2018年11月29日印发

