

台州市滨海水务有限公司文件

台滨水司〔2021〕4号

签发人：章君周

关于要求出具台州市引水工程原水管道（高桥-泽国） 海门村劈山段变更方案行业意见的请示

台州市水利局：

台州市引水工程原水管道（高桥-泽国）YQ1#2+900-YQ1#3+560段的管线位于黄岩区院桥镇海门村，因该段管线受制台州市新兴产业基地山体开挖工程和国道104复线，无法按照原设计采用开挖埋管方案实施。为加快台州市引水工程的推进，尽早建成发挥效益，现对原水管道（高桥-泽国）YQ1#2+900-YQ1#3+560段管线设计方案进行调整，将原设计2XDN2400埋管敷设调整为2XDN2400并行顶管，同时增加 $\Phi 15\text{m}$ 工作井一座及 $\Phi 12.5\text{m}$ 工作井兼接收井一座。目前，设计调整说

明书、施工单位施工预算编制及第三方的预算审核意见已完成，工程变更费用为 3396.1249 万元，工期增加约 9 个月。

现将相关资料上报贵局，请贵局出具行业意见。

- 附件：1、关于台州市引水工程海门劈山段管线的设计调整说明
2、施工单位工程造价报告书
3、工程造价咨询报告书
4、岩土工程勘察报告

台州市滨海水务有限公司

2021 年 10 月 28 日



(联系人：徐军伟

联系电话：13136585858)