

台州市发展和改革委员会文件

台发改农经〔2019〕149号

关于印发《台州市引水工程设计变更（新增火炬支洞）第一次审核小组会议纪要》的通知

台州市滨海水务有限公司：

现将《台州市引水工程设计变更（新增火炬支洞）第一次审核小组会议纪要》印发给你们，请根据会议纪要精神，抓紧做好工程建设推进相关工作。



台州市引水工程设计变更（新增火炬支洞） 第一次审核小组会议纪要

2019年7月12日，根据《台州市本级政府投资项目工程变更管理办法》的有关规定，市政府投资项目变更审核小组在市滨海水务有限公司一楼会议室（路桥区新安西街565-1号）组织召开关于台州引水工程设计变更（新增火炬支洞）审核小组第一次会议，市发改委、市财政局、市建设局、市水利局、市水务集团和项目建设、设计、施工、监理和造价咨询等相关单位代表参加本次会议。市审核小组赴施工现场温岭（路桥）白云山隧洞实地查勘，听取项目建设、设计、施工、监理和造价咨询等相关单位对工程设计变更事项汇报，认真审核工程设计变更文件资料，对变更项目的必要性、合理性、经济性、造价等方面进行评审论证，充分讨论协商，形成纪要如下：

一、项目变更的必要性

台州市引水工程白云山隧洞大岙施工支洞与杭绍台铁路相交，存在严重施工作业干扰和安全隐患，经过市铁路办牵头两家建设单位、施工单位多次协调并组织专家论证，约定引水工程施工单位于8月21日12时前退场，并搬迁大岙支洞口的设备和设施。为保证台州市引水工程施工进度，增加火炬施工支洞作业面可减少对施工工期的影响，项目变更是必要的。

二、项目变更的技术经济合理性

通过方案比选，新增火炬施工支洞方案是合理的。火炬支洞全长 126m，开挖洞径 $5.3 \times 5.2\text{m}$ ，以此替代现有大岙支洞部分功能，可以降低大岙支洞弃用后对工期带来的不利影响。工程变更项目增加预算造价约 478 万元，因变更引起的运距变化、洞内排水等其他费用变化按原施工合同约定条款执行。

三、其它事项

变更项目依据《中华人民共和国招标投标法》等招标投标相关法律法规的规定，落实好施工单位，保质保量完成施工任务。

审核小组名单

郑和良	台州市发展和改革委员会
颜学军	台州市发展和改革委员会
江福林	台州市财政局
王明辉	台州市住房和城乡建设局

参会人员名单

毛挺刚	台州市发展和改革委员会
王晓栋	台州市水利局
潘刚	台州市水务集团
郑晶	台州市滨海水务有限公司
钟伟东	山西省水利建设工程局
邵繁盛	浙江省水利水电勘测设计院
唐彦博	杭州亚太建设监理咨询有限公司
黄书强	大地工程咨询有限公司

抄送：市纪委、市监委、市人大农工委、市财政局、市建设局、
市水利局、市审计局、市水务集团。

台州市发展和改革委员会办公室

2019年8月16日印发
